



OFÍCIO

Motivo: SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO


Ao

Presidente da CEL da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim – ES,
Excelentíssimo Senhor Brás Zagotto.

A empresa Construtora Menicucci Eireli EPP, inscrita no CNPJ sob Nº 26.754.719/0001-01, situada na Rua Ney Pimenta Coelho, Nº 103, bairro Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim – ES, por intermédio do seu representante legal Sr. Lucas Lopes Menicucci, portador da Carteira de identidade no 3.062.512-ES e inscrito no CPF 136.734.447-60. Vem através deste ofício solicitar o aditivo de prazo de 90 dias do contrato nº 019/2022 referente a EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO ESTACIONAMENTO, ADEQUAÇÕES PARA INCÊNDIO E ACESSIBILIDADE DO EDIFÍCIO-SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES.

Tal aditivo se dá devido a necessidade para conclusão das atividades em planilha. É necessário mais prazo devido à demora dos alumínios, vidros e ACM do elevador para a montagem do mesmo. Também ocorreu atraso na finalização da escada externa devido ao trabalho em altura o grau de dificuldade é maior, por isso solicitamos aditivo de prazo para finalizar as atividades de reboco e pintura.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 23 de Novembro de 2023



Construtora Menicucci Eireli EPP
CNPJ: 26.754.719/0001-01

26.754.719/0001-01

CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI

Rua Ney Pimenta Coelho, 103
Maria Ortiz - CEP: 29.301-470

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES

CONSTRUTORA MENICUCCI EIRELI
RUA : NEY PIMENTA COELHO - 103 - MARIA ORTIZ - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES
CEP - 29.301 - 470
FONE : (28) 99886-9525 • 99886-6976
EMAIL : construtoramenicucci@gmail.com



Cachoeiro de Itapemirim – ES, 23 de Novembro de 2023.

Assunto: Análise e Parecer Técnico de pedido de 2º aditivo de prazo ao Contrato nº 19/2022

Empresa: Construtora Menicucci Eirelli

Mateus Rebonato Santos e Rafael Macedo Batista, ambos servidores desta Casa de Leis, nomeados através da Portaria nº 22/2023, para exercerem a função de fiscais do Contrato Administrativo nº 19/2022, junto a empresa Construtora Menicucci Eirelli, vem relatar o que segue:

Dando importância ao Ofício, Solicitação de 2º Aditivo Contratual de Acréscimo de Prazo ao Contrato nº 19/2022.

Levando em consideração que, em virtude de imprevistos surgidos durante a execução, tais ocorrências sendo de natureza intrínseca, como intempéries climáticas inesperadas, escassez de empresas especializadas na fabricação de elevadores e seus componentes periféricos, e o estágio atual que se encontra a obra, demandando assim alta destreza dos construtores por conta da altura onde estão os trabalhadores, causando assim retardamento no serviço.

Tendo em vista que o pedido foi recebido e analisado.

Tendo em vista que o pedido reflete um acréscimo de 90 dias no prazo de execução (3 meses). Totalizando 450 dias no prazo de execução.

Tendo em vista que o prazo de execução se finda em 30 de novembro de 2023 e o prazo de vigência em 30 de dezembro de 2023.

Diante do exposto acima, manifestamos pela aprovação do Termo de 2º aditivo de prazo e, solicitamos que seja elaborado uma minuta de Termo de Aditivo de Prazo ao Contrato nº 19/2022, no total de 90 dias, até 28 de Fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

MATEUS REBONATO
SANTOS:08350798726
Assinado digitalmente
por MATEUS REBONATO
SANTOS:08350798726
Data: 2023.11.23
13:46:36 -0200

Mateus Rebonato
Engenheiro – Fiscal de Contrato
CREA ES-0048163/D

Rafael Macedo Batista
Contador – Fiscal de Contrato
CRC/ES 016165

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”